

宣城高新投资发展有限公司重点项目建设周简报

[2021]第 8 期

(2021年9月25日至2021年10月1日)

工 程 进 展

一、科技创新中心项目

- 3#楼区域第一层土方（满足桩基施工）开挖结束；
- 3#楼西侧便道修筑完成；
- 1#、2#楼处水系排水完成，2#楼处清淤完成50%；
- 5#楼钢筋放样单完成。

二、综合医院项目

- 高新区医院项目12根试桩施工完成。
- 高新区医院项目深基坑支护图已完成，会审优化中。
- 高新区医院项目环评报告已报环保局对接中。

三、立讯精密产业园项目

- 8号厂房：

一层设备管道安装全部结束，吊顶安装完成80%，磨具车间超耐磨环氧地坪开始施工；二层屋面梁吊支架安装完成，消防管安装完成，排烟管道安

装完成90%，新风管道安装完成90%，强电桥架安装完成，空调内机安装完成50%；电梯准备安装。

——7号仓库：

内外脚手架拆除基本结束，屋面梁吊支架安装完成70%。

——设备用房：


空压站主要设备（空压机、制氮机、压力容器等）已进场开始安装。

四、特种管阀产业园项目

——仓库基础结构验收完成，基础土方回填中。

——1#车间基础结构验收完成，基础墙体砌筑中。

——2#车间钢结构主构件吊装完成，次构件吊装中。



——3#厂房框架部分一层框架柱及顶板钢筋绑扎完成，验收通过。

——4#厂房框架部分屋面梁板模板安装中。

——5#厂房框架部分屋面砼浇筑完毕

五、电力科技产业园一期项目

- 办公楼二层砌体砌筑；
- 2#车间框架柱加固；
- 产品仓库三层墙体砌筑；
- 1#车间填充墙砌筑。

六、新宏小微企业园项目

- 完成大门设置、八牌一图、场内整平、部分场地硬化；
- 召开工作推进会。

七、加速器产业园钢结构厂房改造维修项目

- 加速器产业园8#厂房屋面钢丝安装、9#厂房横头墙砌筑
- 加速器产业园2#厂房碎砖渣整平

八、慧科生物项目

——目前项目整体施工已进入收尾阶段，通风柜调试、家具柜体、防火门、生物安全柜及超净工作台已安装完成，家具安装完成，PH计、电热鼓风干燥箱、精密天平等仪器到货，空调水的水泵和定压补水装置吊运至楼顶，其他专业正在进行收尾施工。



- 现场家具已经全部安装完成并进行了粗保洁。

九、新能源科技产业园项目

——已完成场地清表土方外运、场地土方平整、2#车间内部地面固化、屋顶漏水维修施工；

——桩机进场，准备进行桩基施工；

十、青年创业园（城北新天地项目）

——已确定规划建筑设计方案，节后完成公示。

——已完成场地清表，正在进行场地土方回填及场地整平。

——1号生产车间已完成初步图审并出具审查意见及相应整改措施，设计单位正在进行图纸修改。

十一、蒸汽管道项目

——三号线（百草药业线、万里纸业线）
管道架设、管道钢支架安装完成。



工 作 动 态

一、科技创新中心项目



——9月30日上午9点，在项目部会议室召开了宣城高新区科技创新中心一期项目项目进度月调度会暨第七次监理例会。

二、综合医院项目



——9月27日，组织勘察单位、监理单位 and 施工单位现场会商确定试桩技术要求。

——9月30日，高新区医院项目10月份项目部工作调度会



三、立讯精密产业园项目



——9月27日上午，立讯二期螺杆空压机设备全部进场。

——9月30日上午，高新投公司副总经理徐平平到立讯二期项目节前安全检查指导工作，对做好三比三学三赶超工作提出具体安排及要求。



——9月30日下午，立讯二期项目第三季度大检查在现场监理和检测单位的共同见证下原材料抽检。

四、特种管阀产业园项目

——9月29日上午，五大责任单位共同对1#车间、仓库基础结构进行验收，各参建单位同意验收并进入下道工序施工。



——9月28日下午2点30分，在项目部会议室召开了特种管阀项目第十六次监理例会及十月份生产调度会。

——3#厂房框架部分一层框架柱及顶板钢筋绑扎完成，监理通过验收，计划10月2日进行砼浇筑。



五、电力科技产业园一期项目



——9月30日上午区住建局到项目进行第三季度质量安全检查

六、新宏小微企业园项目



——9月30日召开国庆节前工作推进会

七、青年创业园（城北新天地项目）



——9月28日，1号生产车间场地土方回填及场地平整；

——9月30日，施工单位临时用电施工。



存 在 困 难

——**科创中心项目**：受总包安徽祥龙建设集团的混凝土供应商未确定，导致现场进度较为缓慢，需约谈总包单位安徽祥龙建设集团尽快确定混凝土供应商。

——**特种管阀产业园项目**：特种管阀项目钢结构生产安装缓慢，人员力量不足，需约谈总包单位安徽祥龙建设集团加快钢结构生产安装速度。

——**蒸汽管道项目**：二号线（银顺食品线）金鼎轩酒业段设计图纸与现场实际情况不符的较多，需进行线路优化。四号线（东方希望线）经过乾坤重工厂内，需要协调厂内是否允许我部开挖的事宜。

本 周 大 纪 事

——**特种管阀产业园项目**：9月29日上午，1#车间、仓库基础结构顺利通过验收。