

宣城高新投资发展有限公司重点项目建设周简报

[2021]第 4 期

(2021年8月28日至2021年9月3日)

工程进展

一、科技创新中心项目

- 8月31日，5#楼桩基检测工作开始；
- 8月31日，5#楼钢筋料场碎石垫层铺设完成；
- 9月3日，5#楼桩基检测工作完成；

二、综合医院项目

- 现场项目部办公室、会议室等办公物品已基本完善。
- 项目新调整的冲洗池施工。
- 项目二次清表中。

三、立讯精密产业园项目

——8号厂房：

新能源车间管道安装及装修工程基本完工，临时电已接通通电；外墙真石漆完成，外架拆除完成；一层消防管、排烟完成，强电桥架基本完成，空调安装完成60%，新风安装完成80%，空压管道安装完成80%；二层消防安装完成50%，排烟安装完成20%，强电桥架安装完成50%，空调安装中，新风80%。

——7号仓库：

主体结构验收完成，内外墙粉刷完成20%。

——设备用房：

外墙真石漆完成，外加拆除完成30%。

四、特种管阀产业园项目

- 仓库基础土方开挖。
- 1#车间桩头清理，部分承台模板安装。
- 1#厂房剩余桩基开始施工。
- 3#厂房承台地梁钢筋、模板施工完成。
- 4#厂房短柱砼浇筑完成。
- 5#厂房正负零以下砖砌体砌筑。

五、电力科技产业园一期项目

- 2#车间牛腿，柱模板加固；
- 产品仓库三层屋面养护，三层柱模拆除；
- 办公楼四层梁板钢筋铺设。

六、新宏小微企业园项目

- 桩基进场并开始试桩，施工图完成。
- 纸质版施工图完成。

七、加速器产业园钢结构厂房改造维修项目

- 8#、9#厂房计划下周完成地坪浇筑
- 2#厂房钢梁吊装

八、慧科生物项目

——目前项目整体施工已进入收尾阶段，地砖铺贴完成，家具进场已在4楼安装柜体，其他专业正在进行收尾施工。

九、新能源科技产业园项目

- 已完成场地清表、厂区部分维修工作；
- 新建部分施工图纸正在图审中；

十、城北新天地项目

——9月1日，勘察单位出具6#、8#研发厂房勘察报告初稿；

——9月2日，设计单位出具8#、9#研发厂房平面图；

——9月2日，设计单位出具项目总平面图。

十一、蒸汽管道项目

——四号线（宁桂、华兴食品）完成21个基础承台的浇筑。

——三号线（百草线）完成23个支架基础立柱浇筑，百草线土建全部完成。

——二号线（万里纸业线）管道安装队进场进行管道坡口打磨。

——二号线（银顺食品）完成36个基础承台浇筑。

工作动态

一、科技创新中心项目



——8月30日下午，在宣城高新投资发展有限公司5楼会议室召开科技创新中心项目设计讨论会，公司董事长何启发主持会议，公司副总经理徐平平、公司建设工程部、项目设计单位中机工程有限公司、人防设计单位安徽新时代建筑设计有限公司

、施工单位安徽祥龙建设集团有限公司相关负责同志参会。

——8月31日上午，在项目部会议室召开了宣城高新区科技创新中心一期项目第四次监理例会。



二、综合医院项目



——9月2日，高新投公司副总经理徐平平组织项目施工、监理和造价咨询单位主要负责同志在项目部会议室召开项目动员调度会。

——8月31日，项目二次清表开始



——9月2日，项目新调整的冲洗池开始施工。

三、立讯精密产业园项目



——8月30日下午，7号仓库主体结构顺利通过验收。



——8月31日，新能源车间装修工程基本完工。

四、特种管阀产业园项目

——8月30日，1#车间、3#厂房完成桩基分部验收，5#厂房完成基础结构验收完成，该单体进入下道工序施工。



——9月1日下午4点，在项目部会议室召开了特种管阀项目第十二次监理例会暨九月份生产调度会



——9月3日，在高新投会议室召开地坪做法、项目造价等事宜专题会议，会后并深入钢结构生产一线实地考察。公司董事长何启发、副总经理徐平平、特种管阀项目客商参加。





——9月3日，1#厂房剩余97根桩基正式开始施工，今日完成249#、250#桩。

五、电力科技产业园一期项目

——9月2日下午，市标化工地验收专家组对办公楼进行了标化工地验收。



六、新宏小微企业园项目

——9月3日下午，开始桩基试桩。



七、加速器产业园钢结构厂房改造维修项目



——8月30日加速器产业园8#9#垫碎石



——9月3日加速器产业园2#厂房
开始钢结构吊装



八、新能源科技产业园项目

——场地平整



● 新能源（原普益）项目
计 数：0
施工内容：场地平整
拍摄时间：2021.08.28 08:57
天 气：
地 点：我在这里
建设单位：宣城晨兴建设投资有限公司
监理单位：宣城市宣建项目管理有限公司
施工单位：安徽祥龙建设集团有限公司
设计单位：中机工程有限公司

——配电房改仓库隔断油漆、厂区周边除杂草杂木施工、屋面防水维修施工



存在困难

——蒸汽管道项目：二号线（银顺食品线）金鼎轩酒业段设计图纸与现场实际情况不符的较多，需进行线路优化。

本周大纪事

——立讯精密产业园项目：8月30日下午，7号仓库主体结构顺利通过验收。

——特种管阀产业园项目：8月30日下午，1#车间、3#厂房完成桩基子分部验收，5#厂房完成基础结构验收完成，

——电力科技产业园一期项目：9月2日下午，市标化工地验收专家组对办公楼进行了标化工地验收。