

宣城高新投资发展有限公司重点项目建设周简报

[2021]第 3 期

(2021年8月21日至2021年8月27 日)

工 程 进 展

一、科技创新中心项目

- 5#楼桩基检测配重块进场;
- 建设单位、监理单位、施工单位管理人员实名制信息录入完成;
- 安全资料的整理与交底工作完成。

二、综合医院项目

- 综合医院现场项目部办公室、会议室等办公物品陆续办置;
- 综合医院项目现场医院大门前绿岛打开施工完成。

三、立讯精密产业园项目

- 8号厂房内新能源车间:

防排烟管道安装完成100%;消防管道安装完成100%(试压完成);空调水管安装完成100%(试压完成),空调内机安装完成100%,空调新风管道安装完成100%,新风机口未到货,预计8月29日到货;强电桥架安装完成100%(穿电缆已完成);照明线路安装完成100%;压缩空气管道安装完成100%;弱电桥架安装完成100%;各管道抗震支架安装完成100%;吊顶安装基本结束;挡烟垂壁、灯具预计8月30日安装;乳胶漆完成100%;卷帘门、防火门预计8

月28日进场；环氧耐磨地坪正在施工预计8月31日完成；临时用电过路铺设完成，配电柜8月28日由立讯公司提供并安装通电。

——8号厂房：

外墙保温抗裂砂浆完成100%， 外墙找平防水腻子完成100%，真石漆完成80%，消防管道安装完成75%，防排烟管道安装完成65%，防火涂料喷涂完成100%，供配电安装完成50%，空调安装完成30%，压缩空气管道安装完成45%。

——7号仓库：

墙体砌筑完成98%，女儿墙100%。

——设备用房：

真石漆完成40%。

四、特种管阀产业园项目

——1#车间桩头、垫层清理中；

——2#车间基础土方回填完成；

——3#厂房桩头破除、垫层浇筑完成，计划30号桩基子分部验收；



——4#厂房基础承台梁绑扎、模板安装完成；

——5#厂房基础短柱浇筑完成，计划8月30日基础分部验收。

五、电力科技产业园一期项目

- 1#车间柱钢筋绑扎；
- 2#车间牛腿支模；
- 产品仓库三层梁板铺设；
- 办公楼四层梁底、顶板铺设。

六、新宏小微企业园项目

- 进行施工图审查完成；临电临水完成，挖机进场清表。

七、加速器产业园钢结构厂房改造维修项目

- 加速器产业园8#9#厂房已开始清表，计划下周开始地坪浇筑；
- 加速器产业园2#厂房钢结构吊装。

八、慧科生物项目

- 目前项目整体施工已进入收尾阶段，楼梯间地砖铺贴基本完成，空调外机设备等均已运输到楼顶，目前已在安装中，其他专业正在进行收尾施工。

九、新能源科技产业园项目

- 已完成部分维修工作；
- 新建部分施工图纸正在图审中。

十、城北新天地项目

- 8月25日，邀请勘察单位和施工单位到项目现场对接勘探进场事宜；
- 8月26日，施工单位进场进行清表作业；
- 8月27日，勘探单位进场进行勘探作业。

十一、蒸汽管道项目

——四号线（宁桂、华兴食品）15个基础开挖、垫层、承台、立柱的浇筑；

——三号线（百草线）完成23个支架基础承台浇筑；

——三号线（万里线）完成5个高支架立柱浇筑，土建全部完成；

——二号线（银顺食品）完成16个基础开挖、垫层浇筑。

工 作 动 态

一、科技创新中心项目



——8月26日下午，宣城高新区管委会党工委书记、管委会主任赵流海赴科技创新中心一期项目视察，高新投公司董事长何启发等陪同。

——8月25日上午，宣城高新区科技创新中心一期项目项目部组织管理人员开展了关于区质监局印发的《住房和城乡建设领域安全风险防范要点手册》学习会。



二、综合医院项目



——8月25日，综合医院项目现场医院大门前绿岛打开施工完成。

三、立讯精密产业园项目



——本周施工单位继续每天夜间加班抢新能源车间施工进度，本周吊顶安装基本结束。

——8月24日晚上，高新投公司副总经理徐平平到立讯二期新能源车间夜间施工安全检查和实地检查施工进度情况。



四、特种管阀产业园项目

——截止8月27日,2#车间±0.00以下已全部施工完毕,现场已初步具备钢结构吊装条件。



——8月26日下午2点半,在项目部会议室召开了特种管阀项目第十次监理例会。



——项目部每日晨会,组织各大班组施工作业前质量、安全交底。



——8月21日-27日,特种管阀项目部持续常态化疫情防控工作。对进入现场所有人员身份信息登记及体温测量,核对疫苗接种情况并做记录。

五、电力科技产业园一期项目



——8月24日下午，在项目部会议室召开
第十三次监理例会

六、新宏小微企业园项目



——挖机进场清表。

七、加速器产业园钢结构厂房改造维修项目

——8月21日加速器产业园8#、9#厂房进场
清表。



八、慧科生物项目



——屋面加固已完成，安排吊机将空调外机等设备运输到楼顶。



——6#楼楼顶屋面加固已完成，目前在布空调外机管道。


九、新能源科技产业园项目

——场地清表。

——配电房改仓库、厂区周边除杂草杂木施工。



十、城北新天地项目



——8月25日下午，勘察单位和施工单位到项目现场对接勘察进场事宜。

——8月27日，勘探单位进场进行勘探作业。



十一、蒸汽管道项目



——二号线（万里线）高支架立柱浇筑完成，万里线土建全部完工。



——五号线（宁桂、华兴食品）基础开挖全部完成。

存 在 困 难

——特种管阀产业园项目：需要尽快明确地坪做法；2#车间南侧管委会围墙加固及管网改迁工程需尽快明确方案并予以实施。

——新能源科技产业园项目：资产过户手续未完成，致使后续手续无法办理，影响公司年度目标，需要尽快办理过户手续。

——蒸汽管道项目：二号线（银顺食品线）金鼎轩酒业段设计图纸与现场实际情况不符的较多，需进行线路优化。