

# 宣城高新投资发展有限公司重点项目建设周简报

[2021]第 5 期

(2021年9月4日至2021年9月10日)

---

## 工程进展

### 一、科技创新中心项目

——9月8日上午，宣城高新技术产业开发区科技创新中心二期项目场地清表工作基本完成。

——9月10日上午，宣城高新技术产业开发区科技创新中心二期项目地质勘查工作进行中。

### 二、综合医院项目

——综合医院项目地下室开挖准备工作基本已就绪（土方路线已报批，新冲洗池已施工完成，临时便道已整平，班前讲台已布置完成，茶水亭布置完成，车棚正在搭设）。

### 三、立讯精密产业园项目

——8号厂房：

一层，新风管安装完成90%，空调内机安装完成65%，空压管道主管完成安装；二层，消防管安装完成85%，排烟管道安装完成30%，新风管道安装完成80%，强电桥架安装完成80%。

——7号仓库：

内外墙粉刷完成95%，照明桥架开始安装。

——设备用房：

乳胶漆完成50%。

#### 四、特种管阀产业园项目

——仓库桩基分部验收完成，已开始钢筋绑扎。

——1#车间基础承台梁钢筋绑扎，模板穿插安装中。

——3#厂房基础结构验收完成，已开始基础墙体砌筑。



——4#厂房基础结构验收完成，已开始基础土方回填。

——5#厂房框架部分一层顶板模板安装，外架搭设。



20根，下周全部完成。

——1#厂房桩基正在施工，目前仅剩余

#### 五、电力科技产业园一期项目

——9月8日，电力产业园办公楼封顶

——办公楼一层植筋；

——2#车间窗台浇筑；

——1#车间材料清理；

——产品仓库女儿墙支模加固。



## 六、新宏小微企业园项目

—— 桩基施工，钢筋笼制作，现场围挡支设。

## 七、加速器产业园钢结构厂房改造维修项目

——完成加速器产业园8#、9#厂房地坪浇筑；

——加速器产业园2#厂房檩条吊装。

## 八、慧科生物项目

——目前家具、防火门、生物安全柜及超净工作台已进场安装，项目整体施工已进入收尾阶段施工。

## 九、新能源科技产业园项目

——已完成场地清表、地表复核、厂区配电房改仓库及维修工作；

——新建部分施工图纸正在图审中；

## 十、城北新天地项目

——9月5日，确定图审单位；

——9月7日，对接施工单位查看现场，做好“三通一平”施工准备工作；

——9月9日，对接设计单位出具1#体育馆施工图纸。

## 十一、蒸汽管道项目

——四号线（宁桂、华兴食品）完成23个基础承台的浇筑。

——二号线（万里纸业线）管道安装完成85m。

——二号线（银顺食品）完成9个基础承台浇筑。

# 工作动态

## 一、科技创新中心项目



——9月6日下午，义乌市勘测设计研究院赴宣城高新区科技创新中心项目进行现场勘查，并与中机工程有限公司、安徽祥龙建设集团有限公司于项目部会议室开展基坑支护设计讨论会议。会

议要求，9月15日前必须完成专家论证。

## 二、综合医院项目



——9月8日，综合医院项目监理例会，主要对本月地下室土方开挖进行调度。



——9月9日，综合医院项目班前讲台等临时设施基本完善。

### 三、立讯精密产业园项目



——9月4日下午，立讯二期8号厂房新能源车间生产设备搬迁。

——9月9日，建设单位组织施工、监理单位召开关于立讯二期厂房、仓库平行屋架钢梁的管道吊装专项施工论证会，并最终确定施工方案，加快推进施工进度。



### 四、特种管阀产业园项目



——9月10日，3#车间、4#厂房完成基础分部验收完成，仓库完成桩基子分部验收，该三幢单体均进入下道工序施工。



——9月7日下午4点，在项目部会议室召开了特种管阀项目第十三次监理例会。

——2021年9月7日上午，宣州区政协副主席李士慧一行调研特种管阀项目，高新区管委会副主任易承志等相关负责同志陪同。



——9月10日，5#厂房框架部分内外架体搭设，一层顶板模板安装；标志着管阀项目正式进入主体施工阶段。

## 五、电力科技产业园一期项目

——9月8日上午，办公楼封顶



## 六、新宏小微企业园项目



——桩基施工，钢筋笼制作技术交底

——9月9日上午，召开了第一次  
监理例会。



——9月9日上午，由建设单位组织  
召开图纸会审和现场技术交底会议，设计、  
监理、施工单位相关负责同志参加  
。

## 七、新能源科技产业园项目

——场地复核



## 存在困难

——蒸汽管道项目：二号线（银顺食品线）金鼎轩酒业段设计图纸与现场实际情况不符的较多，需进行线路优化。四号线（东方希望线）经过乾坤重工厂内，需要协调厂内是否允许我部开挖的问题。

## 本周大纪事

——特种管阀产业园项目：9月10日下午，仓库完成桩基分部验收，3#、4#厂房完成基础结构验收完成。

——电力科技产业园一期项目：9月8日，办公楼正式封顶。